


# Planning



Planonderdeel	Start	Gereed	Planonderdeel	Start	Gereed
1 Op-afrít Gooisekant	2e kw 2008	gereed	10 Oerdal	4e kw 2009	4e kw 2011
2 Op-afrít Gooiseweg west	2e kw 2008	gereed	11 Bijlmer bomentuin	n.n.b.	n.n.b.
3 Ontsluitingsweg	4e kw 2008	4e kw 2009	12 Evenemententerrein	3e kw 2009	1e kw 2010
4 Geluidsscherm	2e kw 2009	2e kw 2010	13 Sport- & spelesplanade	n.n.b.	3e kw 2010
5 Fiets- en voetpaden	3e kw 2009	2e kw 2010	14 Bestaande boomgroepen		gereed
6 Zelfzuiverende vijver	2e kw 2009	1e kw 2010	15 Woningen Gooisekant noord	4e kw 2010	n.n.b.
7 Water zuidelijke parkdeel	3e kw 2008	gereed	16 Woningen Gooisekant zuid	3e kw 2011	n.n.b.
8a Sportvelden noord	1e kw 2010	2e kw 2010	17 Woningen Gooiseweg West	2013	n.n.b.
8b Sportvelden zuid	1e kw 2011	2e kw 2011	18 Woningen Flierbosdreef	2015	n.n.b.
9 Clubgebouw	1e kw 2009	augustus 2010	19 Woningen & scholen Huntum	2015	n.n.b.